

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 30. 青葉5丁目外水道管改良工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 青葉3丁目、青葉4丁目、青葉5丁目 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | 小管網整備(青葉6丁目)の増、配管資材の変更による増、土留め材の不要に伴う減、舗装復旧費の増、産廃処分量の確定による増 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成30年 8月30日 | 契 約 金 額 | 15,552,000円 |
| 工 期 (着 工) | 平成30年 8月30日 | 工 期 (完 成) | 平成30年12月14日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 新栄工業株式会社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 北信濃770番9 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成30年12月 6日 | 変 更 金 額 | 1,587,600円 |
| 変 更 後 工 期 (完 成) | 平成30年12月14日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 17,139,600円 |
| 変 更 内 容 | 小管網整備(青葉6丁目)の増、配管資材の変更による増、土留め材の不要に伴う減、舗装復旧費の増、産廃処分量の確定による増 | | |
| 変 更 理 由 | <p>【小管網整備(青葉6丁目)の増】 青葉6丁目で新築工事の予定があり、前面道路に水道管が無い為、配水補助管(Pφ50)布設工事の追加を要する。 【配管資材の変更による増】 試掘調査の結果、SP=572.10にある雨水管φ2000の土被りがH=0.79mであった。HPPφ100を雨水管φ2000の上に布設するにあたり、土被りH=1.2m以下になる。管内部の凍結の恐れを考慮し、雨水管φ2000の上にかかる部分には保温付配水用ポリエチレン管材料を使用するため配管資材の変更を要する。</p> <p>【土留め材の不要に伴う減】 試掘調査の結果、撤去する川南通を横断しているDTPφ100(85)の土被りがH=1.26mであった。土留め材が不要となったため、労務費の変更を要する。 【舗装復旧費の増】 既設路盤構成の変更に伴い、舗装復旧方法の変更を要する。</p> | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 (完 成) | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。