

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 1 工区栄町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=61.11m・HPφ1100 L=14.40m・HPφ1000 L=57.85m【管渠工】PRPφ200 L'=60.23m・HPφ1100 L'=13.23m・HPφ1000 L'=57.33m【マンホール工】3号マンホール 2箇所【取付管及びます工】VUφ150（汚水）L'=23.78m（8箇所）・VUφ150（雨水）L'=7.78m（6箇所）【既設管撤去工】合流管VUφ250 L=68.20m【既設人孔撤去工】千歳市型1号マンホール2箇所【その他】土工一式、基礎工（砕石基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月1日	契 約 金 額	55,440,000円
工 期（着工）	令和2年6月1日	工 期（完成）	令和3年1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和3年1月22日	変 更 金 額	3,366,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和3年1月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	58,806,000円
変 更 内 容	(1) 試掘箇所数の増 (2) 不明管による人力掘削の増（合流改善） (3) 不明管による人力掘削の増（浸水対策） (4) 概数の確定 (5) 現場管理費の増 (6) 仮設材質料、水替工及び交通誘導警備員の増		
変 更 理 由	(1) 試掘箇所数の増 4箇所の試掘を追加し、さらに試掘の掘削範囲を広げたため。(2) 不明管による人力掘削の増（合流改善） 汚水本管施工の掘削断面にある不明管の損傷防止のため、機械掘削から人力掘削に変更したため。(3) 不明管による人力掘削の増（浸水対策） 雨水本管施工の掘削断面にある不明管の損傷防止のため、機械掘削から人力掘削に変更したため。(4) 概数の確定 下記の項目について概数を確定したため。・濁水処分・舗装版破碎・スファルト殻運搬、処分・コンクリート塊運搬処理・区画線・歩車道境界ブロック撤去復旧 (5) 現場管理費の増 新型コロナウイルス感染防止対策として、マスク・消毒液の購入及び熱中症対策（現場管理費率に加算）を実施したため。(6) 仮設材質料、水替工及び交通誘導警備員の増		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。