

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 栄町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1、2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=50.08m【管渠工】PRPφ200 L'=49.35m【マンホール工】塩ビ小型マンホール 1箇所【取付管及びます工】VUφ150、L'=7.05m 【その他】土工 一式、基礎工(砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 6月29日	契 約 金 額	10,450,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 2年 6月29日	工 期 ( 完 成 )	令和 2年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年 9月29日	変 更 金 額	451,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 2年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,901,000円
変 更 内 容	・概数の確定 ・水替工及び交通誘導警備員の増		
変 更 理 由	①概数の確定 概数の確定により変更する。(産業廃棄物処分量) ②水替工及び交通誘導警備員の増 新型コロナウイルス感染防止対策として、人力掘削時に現場作業員間の距離を確保し密な状態での作業を回避するため、掘削断面内での作業人員を2人から1人としたことから、日当たり作業量が減少し、施工に必要な実日数が増加したため。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。