

# 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 真町外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 真町、青葉公園内敷地、青葉7丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ200、延長：294.69m 管種：PP、口径：φ50（青葉）、延長：54.37m 給水管管種：PP、口径：φ50外、箇所数：5箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ200、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：2基【産業廃棄物】アスファルト殻：104.4t コンクリート殻：2t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm、135㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）、t=2cm、85㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=5cm、446㎡、アスファルト安定処理（再生）、t=4cm、43㎡、細粒度アスコン（再生）、t=3cm、538㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 6月22日	契 約 金 額	29,480,000円
工 期（着工）	令和 2年 6月22日	工 期（完成）	令和 2年11月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年11月11日	変 更 金 額	2,695,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年11月16日	変 更 後 の 契 約 金 額	32,175,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う資材・労務費の変更（減）、布設経路の変更に伴う試掘費の変更（増）、舗装復旧費及び産廃処理量の概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更（減））・SP=160.00m～SP=278.06mの試掘調査の結果、既設水道管（φ200）及び下水道管（φ150）の布設位置が当初設計と異なっており、布設経路の変更を行ったことから、資材費及び労務費を減額する。（布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更（増））・工事起点～SP=120m付近の試掘調査の結果、各種埋設物の布設位置が当初設計と異なっており、また、樹木の根が支障となることが判明したため、布設経路の変更を行ったことから、資材費及び労務費を増額する。（布設経路の変更に伴う試掘費の増）・布設経路の変更に伴い、試掘費の増。（舗装復旧費の概数の確定による増）・概数の確定による舗装復旧面積の増。（産廃処理量の概数の確定による増）・概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。