

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 幸福2丁目水道管整備工事		
工 事 場 所	千歳市 幸福2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：292.75m 管種：給水管、口径：φ50 他、箇所数：6箇所【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：2基 【産業廃棄物】アスファルト殻：28.8t コンクリート殻：0.1t 【塗装仮復旧工】車道：t = 3cm、66㎡、密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生) 歩道：t = 2cm、20㎡、細粒 度アスコン(再生)【塗装復旧工】車道：t = 4cm、175㎡、細粒度Gアスコン(再生) 車 道：t = 5cm、20㎡、粗粒度アスコン(再生) 車道：t = 6cm、20㎡、アスファルト安 定処理(再生) 歩道：t = 3cm、37㎡、細粒度アスコン(再生)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年12月20日	契 約 金 額	12,815,000円
工 期 (着 工)	令和 3年12月20日	工 期 (完 成)	令和 4年 3月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月25日	変 更 金 額	-1,023,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 4年 3月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,792,000円
変 更 内 容	①舗装復旧面積減に伴う労務費の減②資材の変更に伴う資材費、労務費の増③舗装復旧面積の概数の確定に伴う労務費の減④凍土掘削土量の概数確定に伴う労務費の減⑤産廃処分量の確定に伴う処分費の減		
変 更 理 由	①舗装復旧面積減に伴う労務費の減 ・下水道工事との協議の結果、東12線道路における舗装本復旧を下水道工事が一括で施工することとなったため、舗装復旧面積の減に伴う労務費を減とする。②資材の変更に伴う資材費、労務費の増・区間②（SP=7.83～SP=252.95）において、進捗を下水道工事に合わせる都合上、継手等資材の変更が必要であったため、資材の変更に伴う資材費、労務費を増とする。③舗装復旧面積の概数の確定に伴う労務費の減 ・舗装復旧面積の概数の確定に伴い、労務費を減とする。④凍土掘削土量の概数確定に伴う労務費の減 ・凍土掘削土量の概数の確定に伴い、労務費を減とする。⑤産廃処分量の確定に伴う処分費の減 ・産廃処分量の概数の確定に伴い、処分費を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。