

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 本町1丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：77.37m 管種：給水管、口径：φ75 他、箇所数：4箇所【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：26.8t 【塗装仮復旧工】車道：t = 3cm、54㎡、密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生)【塗装復旧工】車道：t = 5cm、84㎡、アスファルト安定処理(再生) 車道：t = 3cm、240㎡、細粒度アスコン(再生)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年11月 1日	契 約 金 額	8,360,000円
工 期 (着 工)	令和 3年11月 1日	工 期 (完 成)	令和 4年 2月 9日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月25日	変 更 金 額	924,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 4年 2月 9日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,284,000円
変 更 内 容	布設経路及び給水管資材の変更に伴う資材費、労務費の変更(増)、概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	1. 試掘No.4の結果、給水管の口径が当初と異なっていたことから、材料及び労務費を変更する。2. 試掘No.8の結果、給水管分岐位置が当初と異なることから、工事終点②(当初11.04B→変更15.65B)位置の変更に伴い、材料及び労務費を変更する。3. 試掘No.10の結果、NTT埋設管が支障となることから、配管経路及び占用位置を変更することとし、材料及び労務費を変更する。4. 試掘の結果、09-12S03道路の舗装構成が当初設計と異なることから、復旧方法について変更する。5. 概数の確定に伴う設計変更 舗装復旧面積、試掘工、産業廃棄物処分量及び除雪工に係る数量の概数確定に伴い設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。