

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 2工区栄町3丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=112.82m 【管渠工】 PRPφ200 L'=111.22m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所 【取付管及びます工】 VUφ150 L'=44.48m (14箇所) 【その他】 土工一式、基礎工(砕石基礎)一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 5月21日	契 約 金 額	29,425,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 5月21日	工 期 (完 成)	令和 3年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月 9日	変 更 金 額	220,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,645,000円
変 更 内 容	(1) 舗装本復旧の変更 (2) 概数の確定 (3) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 表層のみ本復旧する箇所について、既設舗装が隆起および亀甲状のひび割れを伴っていたため、上層路盤についても本復旧の対象として変更する。また、隣接する別工事((3) 1工区栄町下水道工事)と本復旧範囲が重複する箇所について、施工時期の都合上、別工事で施工の方が望ましいことから、対象となる数量を本工事から除き変更する。(2) 概数の確定により下記細別について変更する。・区画線 ・既設管撤去 ・試験掘 (3) 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分(アスファルト) ・濁水処分 ・コンクリート塊運搬処理 ・石綿管運搬処分		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。