

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 合併処理浄化槽設置工事その3		
工 事 場 所	新川827-7の内		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	本土工 合併処理浄化槽設置 1 基 附帯工 柵設置工 5 基 取付管布設工 1 式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月19日	契 約 金 額	2,530,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 7月19日	工 期 (完 成)	令和 3年10月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 9月10日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,530,000円
変 更 内 容	建築工事の遅延による工期延長。		
変 更 理 由	建設工事が当初の予定より遅れたことにより、工期内の施工が難しいことから工期を延長する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月24日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,552,000円
変 更 内 容	水替工の増。		
変 更 理 由	掘削したところ地下水が発生しポンプ排水が必要なことから水替工を追加する。		

※金額はすべて「税込み」です。