

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 栄町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1丁目, 栄町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=138.72m (1171-1 L=87.17m) (1171-2 L=51.55m) 【管渠工】PRPφ200 L'=137.26m (1171-1 L'=86.44m) (1171-2 L'=50.82m) 【マンホール工】塩ビ小型マンホール 2箇所 (1171-1 1箇所) (1171-2 1箇所) 【取付管及びます工】VUφ150 L'=54.68m (1171-1 L'=37.52m) (1171-2 L'=17.16m)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月27日	契 約 金 額	27,720,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 7月27日	工 期 (完 成)	令和 3年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月 8日	変 更 金 額	704,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,424,000円
変 更 内 容	(1) 取付管およびます工の増 (2) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 試掘の結果、既設取付管が当初設計とは異なる経路で埋設されており、取付管の新設および既設管の廃止工事を要したため。(2) 下記の項目について、概数を確定したため。・試掘・不足土運搬・殻運搬、殻処分・濁水処分・石綿管処分・既設管撤去・コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。