

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 真々地地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 真々地4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=66.63m 【管渠工】PRPφ200 L'=65.90m 【マンホール工】1号組立マンホール 1箇所 小型マンホール 1箇所【取付管及びびます工】VUφ150、L'=4.83m ます設置 1箇所【その他】土工 一式、基礎工(砂基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 6月 7日	契 約 金 額	10,582,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 3年 6月 7日	工 期 ( 完 成 )	令和 3年 9月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 9月15日	変 更 金 額	1,309,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 3年 9月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,891,000円
変 更 内 容	(1) 汚水管敷設延長の増 (2) マンホール規格の変更(減) (3) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 試掘の結果、工事起点部の既設合流管に割り込むマンホール施工箇所において、ガス管が支障となりマンホールが設置できないこと等から、汚水管敷設経路の変更を要したため。(2) (1) 汚水管敷設経路の変更に伴い、マンホール施工箇所が地下埋没物によって狭隘であることから、1号マンホールから0号マンホールへの変更を要したため。(3) 下記の項目について概数を確定したため。・殻運搬、殻処分 ・濁水処分 ・既設管撤去 ・コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。