

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 北光5丁目地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 北光5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=39.70m【管渠工】PRPφ200 L'=38.97m【マンホール工】1号組立マンホール1基 塩ビ製リブ付き小型マンホール 1基【取付管及びます工】VUφ150(汚水)、L=4.0m(4箇所)【その他】土工一式、基礎工(砂基礎)一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 1月18日	契 約 金 額	5,500,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 1月18日	工 期 (完 成)	令和 4年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月28日	変 更 金 額	649,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,149,000円
変 更 内 容	【工事延長】PRPφ200 L=39.70m【管渠工】PRPφ200 L'=38.97m【マンホール工】1号組立マンホール1基 塩ビ製リブ付き小型マンホール 1基【取付管及びます工】VUφ150(汚水)、L=4.0m(4箇所)【その他】土工一式、基礎工(砂基礎)一式、舗装復旧工一式		
変 更 理 由	(1) 管きょ工、取付管およびます工における管路土工数量の減 試掘の結果、既設埋設管(水道・ガス)の埋設位置が当初設計と異なることから、管布設計画高の変更を要する。(2) 付帯工(舗装撤去工及び舗装復旧工)の増 水道移設工事の舗装復旧範囲との取り合いにより、舗装復旧範囲について変更を要する。(3) 概数の確定 下記の項目について、概数を確定したため。・管路土工(凍土掘削、発生土処理、不足土運搬)・付帯工(殻運搬、産廃処分数量)・除雪工(現場内除雪、ダンプ搬出除雪)・試掘工		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。