

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳市交通安全教育施設整備工事		
工 事 場 所	千歳市花園1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	給排水設備工 一式	仮設工 一式	
	雨水排水整備工 一式	電気設備工 一式	
	園路広場整備工 一式	サービス施設整備工 一式	
	管理施設整備工 一式	遊戯施設整備工 一式	
	道路改良工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月21日	契 約 金 額	56,540,000円
工 期（着工）	令和 3年10月21日	工 期（完成）	令和 4年 3月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社中央造園		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町4丁目25番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月17日	変 更 金 額	1,155,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	57,695,000円
変 更 内 容	①支障木伐採数量の追加 ②植栽工の数量減 ③土砂等運搬の増（凍結凍土） ④土砂等運搬の追加（採取土） ⑤建設副産物処理量の確定 ⑥記録的大雪による工期延長		
変 更 理 由	①工事着手前に測量を実施し、支障物件について調査した結果、一部樹木が支障となることが判明したため。 ②国道敷地の駐車場入口の支障木について伐採することとしていたが、道路管理者との協議の結果、補植の必要はないとの見解であったため。 ③同一敷地内で実施している関連工事での発生残土を流用することとしていたが、当該残土が凍結し、使用不可となったため。 ④残土が凍結し、使用不可となったことに伴い、採取土が新たに必要となったため。 ⑤概数としていた、建設副産物の処理量が確定したため。 ⑥2月下旬に記録的な大雪となり、除排雪作業のため工期内の完成が困難になったことから、令和4年3月30日まで工期延長を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月29日	変 更 金 額	781,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	58,476,000円
変 更 内 容	除雪工数量の概数確定		
変 更 理 由	概数としていた、除雪工の数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。