

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳市交通安全教育施設トイレ整備工事		
工 事 場 所	千歳市花園1丁目		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	建築構造 1式 建築仕上 1式 機械整備 1式 電気設備 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月 4日	契 約 金 額	22,440,000円
工 期（着工）	令和 3年10月 4日	工 期（完成）	令和 4年 2月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社マルケン寿ハウス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿2丁目1番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月18日	変 更 金 額	198,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,638,000円
変 更 内 容	①繁忙期で1次下請業者の入場が遅れ、全体工程が遅れたことによる工期延長 ②敷鉄板数量の追加		
変 更 理 由	①1次下請業者が他の民間工事等の都合により、予定していた入場日から大幅に遅れることが判明し、他業者に問合せしたが入場可能な業者は見当たらず、当初の1次下請業者が入場可能となるまで工事着手できなかったため、令和3年3月30日まで工期延長を行う。 ②コンクリート打設等に伴い、車両通行部のトラフィカビリティが確保できないことから、敷鉄板の数量を追加する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。