

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（栄町地区）		
工 事 場 所	千歳市錦町3・4丁目、栄町1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-13東8号道路 道路舗装工延長L=70.00m 車道W=7.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月26日	契 約 金 額	21,967,000円
工 期（着工）	令和 3年 8月26日	工 期（完成）	令和 3年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社三陵技建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目9番地18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月17日	変 更 金 額	2,123,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,090,000円
変 更 内 容	1 施工延長 20mの増		
変 更 理 由	1 道路施設維持修繕計画に基づく事業促進を目的として、施工延長を20m延伸する。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月 3日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,101,000円
変 更 内 容	1) 区画線工に係る数量の減 溶融式区画線（横断歩道予告標示）当初：33m→変更後：0m 2) 排水構造物工に係る数量の減 取付管布設工 当初：4箇所→変更後：2箇所 3) 舗装工に係る数量の減 表層（歩道）当初：322㎡→変更後：317㎡ 下層路盤（歩道）当初：328㎡→変更後：323㎡ 凍上抑制層（歩道）当初：326㎡→変更後：321㎡ 4) 排水構造物工に係る数量の変更 プレキャスト集水柵（下部柵再利用）当初：12箇所→変更後：8箇所 プレキャスト集水柵（下部柵新設）当初：2箇所→変更後：6箇所 5) 概数の確定		
変 更 理 由	1) 警察協議の結果、溶融式区画線（横断歩道予告標示）を設置しないこととなったため。（契約書第18条） 2) 現地調査の結果、取付管布設工の不要な箇所が確認されたため。（契約書第18条） 3) 現地調査の結果、歩道舗装ができない箇所（占用物件）が確認されたため。（契約書第18条） 4) 構造物撤去時、プレキャスト集水柵（下部柵）の破損が確認され、再利用できないため。（契約書第18条） 5) 概数としていた、産業廃棄物の数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。