

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（東郊地区）		
工 事 場 所	千歳市東郊1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-23南1号道路道路舗装工延長L=159.28m 車道W=7.00～9.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路付属物工 一式 構造物取壊し工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月 2日	契 約 金 額	42,317,000円
工 期（着工）	令和 3年 9月 2日	工 期（完成）	令和 3年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番659		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月15日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年12月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	42,317,000円
変 更 内 容	工期の延長		
変 更 理 由	区画線工において、12月20日までに中央線および外側線の施工を終える予定であったが、一次下請より、「区画線設置予定を12月中旬としていたが、繁忙期および天候不良が重なり各現場で遅延が発生している。そのため、当該現場では12月23日以降となり、12月24日～27日の間で施工したい」との旨で報告があり、他会社との契約や工程の調整等を図ったが、工期内に完成する見込みが立たないとの理由で工期延長の請求があり、理由が妥当と認められたことから工期を延長する。（契約書第21条第2項）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月24日	変 更 金 額	715,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年12月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	43,032,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1 汚水桝調整、マンホール調整の増。（契約書第18条） 2 水抜き縁石の減。（契約書第18条） 3 一部歩道部を重車両タイプに変更。（契約書第18条） 4 宅地擦り付けの変更及び追加。（契約書第18条） 5 交通誘導員の増（契約書第19条） 6 産業廃棄物処分量等の確定 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1 現地調査の結果、高さ調整が必要だと判明したため。 2 地域住民と協議し、低下縁石の位置及び延長を変更したため。 3 現地調査の結果、現況が重車両タイプだと判明したため。 4 現地調査の結果、舗装が2層施工であったため、また、民地側で高さの確保ができなかったため。 5 千歳警察署との協議の結果、交差点部の交通誘導員配置について指示があったため。 6 概数としていた産業廃棄物処分量が確定したため。 		

※金額はすべて「税込み」です。