

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（泉沢自然の森）		
工 事 場 所	千歳市泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 樹木伐採 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月 7日	契 約 金 額	3,190,000円
工 期（着工）	令和 3年10月 7日	工 期（完成）	令和 4年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社北斗サービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都922番地10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月28日	変 更 金 額	737,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,927,000円
変 更 内 容	1. 法面浸食対策による護岸数量の増、工期延長 2. 管渠工数量の減		
変 更 理 由	1. 工事履行期間中の大雪により、融雪期に河川が例年以上に増水する可能性があり、既存護岸の腐食部が破損し、付近の法面への浸食のおそれがあることから、護岸の施工延長を増加することにより、対策を図るとともに、これに伴い、履行期間を令和4年3月30日まで延長する。 2. 現地調査を実施した結果、管の吐出口高さと同程度の高さとなり、吐出口の高さ調整を実施することから、管渠工の延長を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月29日	変 更 金 額	363,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,290,000円
変 更 内 容	建設副産物、除雪工、ポンプ稼働日数の概数確定		
変 更 理 由	概数としていた、建設副産物、除雪工及びポンプ稼働日数の数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。