

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	総合福祉センター設備改修工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町2丁目34番地		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	総合福祉センターにおける建築設備等改修工事 ・ガスHP式エアコン等空調設備改修 ・自家発電設備の改修 ・上記改修に伴う電気設備改修及び天井等の内装改修		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月 1日	契 約 金 額	136,950,000円
工 期（着工）	令和 3年 9月 1日	工 期（完成）	令和 4年 3月18日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月17日	変 更 金 額	2,057,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月18日	変 更 後 の 契 約 金 額	139,007,000円
変 更 内 容	石綿含有部品の取出しの為非常発電機等の分解・撤去の追加。煙導撤去を石綿作業区分（レベル2）とする作業工法の追加。有価物、廃棄物処分数量の概数確定。		
変 更 理 由	大気汚染防止法に基づく受注者が行う事前調査の結果、既存の非常用発電機（エンジン）及びオイルギアポンプに石綿含有部品が使用されていることが判明したことから、石綿含有部品を取り外すために非常用発電機及びオイルギアポンプの分解が必要になった。また、分解作業にあたっては、部品に含まれる石綿の飛散防止対策を講じる必要があることからこれら費用と石綿含有部品の処分費用を追加する。非常用発電機用の煙突石綿含有断熱材の封じ込め作業にあたり、大気汚染防止法を所管する石狩振興局保健環境部環境生活課より、煙道撤去作業の際は、石綿含有断熱材の飛散防止対策を講じるよう指導があったことから、飛散防止対策に要する費用を追加する。有価物、廃棄物処分数量が確定したことによる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。