

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	葬斎場空調設備改修工事		
工 事 場 所	千歳市根志越1365番地の甲		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	葬斎場における空調設備機器等の改修工事 ・待合室及び収骨室のマルチ型パッケージエアコン改修 ・待合室の空調換気扇改修 ・上記改修に伴う天井等内装改修及び照明器具更新(LED)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月 1日	契 約 金 額	29,810,000円
工 期（着工）	令和 3年 9月 1日	工 期（完成）	令和 3年12月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月15日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,810,000円
変 更 内 容	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、空調機器納入の遅延に伴う履行期間終期の延長		
変 更 理 由	東南アジア(ベトナム)での新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の影響により、空調機器の部品生産が滞り、日本国内における製品組立に遅れが生じる影響が出た。このため、本工事において空調機器の納入が10月上旬から11月上旬となり、試運転・調整を含めた工事が現契約工期内に完了できないことから、契約工期の延長を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月28日	変 更 金 額	33,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,843,000円
変 更 内 容	時間外労働及び深夜労働に係る割増分に相当する労務費の設計変更並びに有価物・廃棄物処分数量の確定。		
変 更 理 由	施設管理者等との協議により定めた各室の施工時期・施工時間等の施工条件を遵守するため、時間外労働及び深夜労働を行ったことによる割増相当分の労務費の設計変更並びに、有価物・廃棄物処分数量の概数確定による。		

※金額はすべて「税込み」です。