

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 美々地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉、青葉丘、美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 φ900 L=95.42m、汚水管 φ800 L=85.55m、汚水管 φ800 L=68.90m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管 φ900 L=94.84m、汚水管 φ800 L=84.79m、汚水管 φ800 L=68.14m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：2箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、土工、路面復旧工：一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月 7日	契 約 金 額	141,680,000円
工 期（着工）	令和 4年 6月 7日	工 期（完成）	令和 4年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一・ヒロトミ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 9月30日	変 更 金 額	11,429,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	153,109,000円
変 更 内 容	【工事延長】汚水管 φ900 L=95.42m、汚水管 φ800 L=85.55m、汚水管 φ800 L=68.90m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管 φ900 L=94.84m、汚水管 φ800 L=84.79m、汚水管 φ800 L=68.14m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：2箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、土工、路面復旧工：一式		
変 更 理 由	<p>(1) 既設マンホールの鉄蓋交換に伴う増（路線3,6,17） 既設マンホールは硫化水素による厳しい腐食環境に曝されており、今後も改善の見込みがない箇所であるため、防食塗装を施した鉄蓋への交換を要する。(2) 水替え方法の変更に伴う増（路線3） 水替ホースの道路横断について、道路管理者より開削の許可を得たため、地中配管の施工に係る費用について変更を要する。(3) 交通誘導警備員の配置変更に伴う増（路線3） 千歳警察署との協議により、街路および道道沿線での施工は、交通量が多いことから、交通誘導警備員の配置人数について変更を要する。(4) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・アス殻、コン殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量 ・裏込め注入工（間詰材、2号モルタル） ・水替工（自動排水ポンプユニット台数）</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。