

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 合併処理浄化槽設置工事その5		
工 事 場 所	中央2524-1, -2の各内		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	本体工 合併処理浄化槽設置 1基 附帯工 柵設置工 6基 取付管布設工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 9月26日	契 約 金 額	3,740,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 9月26日	工 期 (完 成)	令和 5年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月11日	変 更 金 額	407,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,147,000円
変 更 内 容	舗装厚相違による付帯工の増、地下水発生によるポンプ排水のため水替工の追加及び産廃数量の概数確定。		
変 更 理 由	舗装版撤去したところ、舗装厚が厚かったことから付帯工を増とする。また、掘削したところ、地下水が発生しポンプ排水が必要なことから水替工の追加及び産廃数量の概数の確定。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。