

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（末広地区）		
工 事 場 所	千歳市末広8丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-24東85号道路 道路舗装工延長 L=70.12m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月31日	契 約 金 額	16,082,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 5月31日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越85番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月13日	変 更 金 額	913,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,995,000円
変 更 内 容	1 表層の材料変更、グルーピングの減 2 雨水柵ⅡA新設の減、Ⅱ型B移設の増 3 私設雨水柵の減、雨水柵Ⅱ型A移設の増 4 汚水柵調整の増 5 点字ブロックの減、貼付式点字の増 6 植生土のう積の増 7 宅地擦り付けの増 8 4週8休の補正 9 産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	1 滑り止め対策の種類変更をしたため。（契約書第18条） 2 現地調査の結果、雨水柵Ⅱ型Bの移設が可能であることが判明したため。（契約書第18条） 3 関係機関と協議の結果、市の財産であったことが判明したため。（契約書第18条） 4 現地調査の結果、汚水柵の高さ調整が必要と判明したため。（契約書第18条） 5 現地調査の結果、マンホール及び汚水柵に当たることが判明したため。（契約書第18条） 6 現場調査の結果、植生土のうによる養生が必要だと判明したため。（契約書第18条） 7 現場調査の結果、民地の高さに相違があったため。（契約書第18条） 8 週休2日制が達成できたため。 9 概数としていた産業廃棄物処分数量等が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。