

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北斗中学校第2理科室改修工事		
工 事 場 所	千歳市北斗5丁目791番3		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・理科実験台7台の新設 ・実験台設置に伴う給排水設備・ガス設備・換気設備の新設 ・木間仕切壁の移設 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和5年6月8日	契 約 金 額	20,097,000円
工 期（着工）	令和5年6月8日	工 期（完成）	令和5年10月5日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和5年9月20日	変 更 金 額	99,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和5年10月5日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,196,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1. アスベスト分析調査の追加 2. 天井ラワンベニヤt5.5及び天井グラスウールの撤去、天井廻り縁の追加 3. 廃棄物運搬数量及び廃棄物処分数量の確定 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受注者による石綿事前調査の結果、石綿含有が疑われる建材があることから、分析調査を行った。 2. 3階美術教室天井仕上げは設計では二重張りとしていたが、撤去したところ三重張りであったこと、グラスウールが敷き込まれていたことが判明したことから、ラワンベニヤ及びグラスウールの撤去を追加する。また、工事対象外の天井との境目において、ボード断面が露出しないよう天井廻り縁を追加する。 3. 概数としていた廃棄物運搬数量及び廃棄物処分数量が確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。