

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（真々地地区）		
工 事 場 所	千歳市真々地1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-01南08号道路道路 舗装工延長L=117.79m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 6日	契 約 金 額	27,280,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 6月 6日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月22日	変 更 金 額	968,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,248,000円
変 更 内 容	1 雨水柵新設の減、移設の増・汚水柵の増 2 道路中心標の減 3 施設帯の路盤工・舗装の減 4 民地摺り付けの増 5 起終点部の摺り付け増、雨水柵撤去、新設の増		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、既存雨水柵および既存汚水柵があったため。（契約書第18条） 2 現地で中心標が確認できなかったため。（契約書第18条） 3 現地精査の結果、施設帯1.0m確保できない部分が複数箇所あったため。（契約書第18条） 4 現地調査の結果、宅地と新設道路で高さの相違があったため。（契約書第18条） 5 現地調査の結果、水勾配の確保が困難であったため。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。