

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 青葉丘地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉丘		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<p>【工事延長】・汚水管φ800（路線番号7） L=88.38m・汚水管φ800（路線番号8） L=88.38m・汚水管φ800（路線番号9） L=28.76m・汚水管φ800（路線番号10） L=52.07m ΣL=257.59m 【管きよ内面被覆工（製管工法）】・汚水管φ800（路線番号7） L'=87.66m・汚水管φ800（路線番号8） L'=87.66m・汚水管φ800（路線番号9） L'=27.82m・汚水管φ800（路線番号10） L'=51.13m ΣL'=254.27m 【その他】・換気工 一式・水管工、仮設配管 一式・土工、路面復旧工 一式・管きよ洗浄清掃工 一式・マンホール防食蓋交換 4箇所</p>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月13日	契 約 金 額	97,680,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月13日	工 期（完成）	令和 5年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一・荃津特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月26日	変 更 金 額	7,964,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	105,644,000円
変 更 内 容	<p>(1) 交通誘導員の増 交通誘導員を1日当たり2名増とする。(2) マンホール工に伴う縁石撤去復旧の増 縁石の撤去及び再設置を増とする。(3) 転落防止設備設置の増 転落防止設備の設置を増とする。(4) 概数の確定に伴う変更 概数の確定により細別について変更する。</p>		
変 更 理 由	<p>(1) 交通誘導員の増 道路使用許可申請における千歳警察署との協議により、水替えマンホールが道路センター付近にあるため交通誘導員2名の追加が必要となる。そのため、交通誘導員を1日当たり2名増とする。(2) マンホール工に伴う縁石撤去復旧の増 現地におけるマンホール位置が想定より縁石に近い位置にあり、鉄蓋の交換にあたって縁石が施工の支障となるため、縁石の撤去及び再設置を増とする。(3) 転落防止設備設置の増 既設マンホールについてはいずれも深さが3m以上であるが、千歳市管路施設設計基準に定める転落防止設備が設置されていなかった。そのため、転落防止設備の設置を増とする。(4) 概数の確定に伴う変更 概数の確定により細別について変更する。・アス殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量・管更生裏込め注入工実施数量</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。