

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 蘭越送水管外更新工事		
工 事 場 所	蘭越浄水場（千歳市蘭越85番地）～蘭越配水池（千歳市蘭越26番地）		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<p>【布設延長】管種：DNSP、口径：800（開削）、延長：12.10m 管種：DNSP、口径：700（開削・推進）、延長：179.09m 管種：DNSP、口径：600（開削）、延長：2.29m 管種：DGXP、口径：300（開削）、延長：3.49m 管種：DGXP、口径：250（開削）、延長：1.74m 管種：HPPE、口径：100（開削）、延長：8.33m、管種：HPPE、口径：150（開削）、延長：63.81m【仕切弁等】材質：バタフライ弁、口径：φ700，基数：2基 材質：バタフライ弁、口径：φ600，基数：1基 材質：ワフシル弁、口径：φ250，基数：1基【消火栓】双口 1基（新設）【産業廃棄物】アスファルト殻：1.4t、コンクリート殻：35.8t【舗装仮復旧工】歩道 t=3cm 10.1㎡細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】歩道 t=3cm 13㎡細粒度アスコン（再生）</p>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月12日	契 約 金 額	338,800,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月12日	工 期（完成）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴・新栄特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 8月29日	変 更 金 額	23,683,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	362,483,000円
変 更 内 容	①鋼矢板打設工法の変更に伴う労務費の増（増額+4,942,000円）バイプロハンマ(WJ併用)にて鋼矢板を打設している際、法面の1部が崩れたことから、バイプロハンマでの鋼矢板打設を中止し、今後は止水壁部についてもアルミ矢板にて土留めを行うよう変更する。②法面仮復旧作業に伴う労務費の増（増額+1,115,000円）バイプロハンマ(WJ併用)にて鋼矢板を打設している際、法面の1部が崩れたことから、崩れた法面の仮復旧を行う。		
変 更 理 由	①鋼矢板打設工法の変更に伴う労務費の増 バイプロハンマ(WJ併用)にて鋼矢板を打設している際、法面の1部が崩れたことから、バイプロハンマでの鋼矢板打設を中止し、今後は止水壁部についてもアルミ矢板にて土留めを行うよう変更する。②法面仮復旧作業に伴う労務費の増 バイプロハンマ(WJ併用)にて鋼矢板を打設している際、法面の1部が崩れたことから、崩れた法面の仮復旧を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。