

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) あずさ地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 あずさ5丁目、北信濃、都、根志越		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】雨水管 PRPφ300 L=63.70m (301-1 L=63.70m)、雨水管 PRPφ350 L=43.99m (304-3 L=11.49m) (304-1 L=32.50m)、雨水管 HPφ350 L=27.50m (304-2 L=27.50m) 【管渠工 開削】雨水管 PRPφ300 L'=62.86m (301-1 L'=62.86m) 雨水管 PRPφ350 L'=42.19m (304-3 L'=10.51m) (304-1 L'=31.68m) 【管渠工 小口径推進】雨水管 HPφ350 L'=26.57m (304-2 L'=26.57m) 【マンホール工】1号マンホール：3箇所、2号マンホール：1箇所【立坑工 鋼製ケシング】鋼製ケシング式土留工：1箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式、薬液注入工：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 2日	契 約 金 額	50,710,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 6月 2日	工 期 (完 成)	令和 5年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月28日	変 更 金 額	3,938,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	54,648,000円
更 内 容	(1) 凍上抑制層材料の変更 (2) 人力掘削の増 (3) 水替えポンプの増 (4) 24時間誘導員の増 (5) 舗装本復旧範囲の増 (6) 管渠清掃の増 (7) 概数の確定に伴う変更 (8) 週休2日の実施		
変 更 理 由	(1) 凍上抑制層材料の変更・現況復旧の原則に基づき、凍上抑制層を切込砂利にて復旧することとし、これを変更する。(2) 人力掘削の増・人力掘削により施工することとし、これを増とする。(3) 水替えポンプの増・ポンプによる水替えを増とする。(4) 24時間誘導員の増・24時間の交通規制を行うこととし、誘導員を増とする。(5) 舗装本復旧範囲の増・隣接工区との協議により本工事における本復旧範囲を増とする。(6) 管渠清掃の増・調整池との接続に伴い、雨水の流入による汚れが確認されるため、管渠の清掃を増とする。(7) 概数の確定に伴う変更・アス殻、無機汚泥の運搬処分量・区画線工 (8) 週休2日の実施・受注者より週休2日実施の希望があり、達成状況の確認として実施工程表を受理した。現場の閉所実績は妥当と判断できるため、「千歳市週休2日モデル工事实施要領(案)」に従い、「4週8休以上」として経費の補正を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。