

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 北信濃水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北信濃		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP 口径：400（開削） 延長：36.17m、管種：DGXP 口径：400（推進） 延長：60.28m、管種：DGXP 口径：300 延長：1.70m 【仕切弁等】材質：ソトシル弁 口径：φ400 基数：1基、材質：パタフライ弁 口径：φ400 基数：1基、材質：ソトシル弁 口径：φ300 基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：52.4t、コンクリート殻：0.8t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 105㎡密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=6cm 124㎡アスファルト安定処理（再生）、t=5cm 124㎡粗粒度アスコン（再生）、t=4cm 92㎡密粒度アスコン（再生）、t=4cm 61㎡細粒度ギャップアスコン（再生）		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月22日	契 約 金 額	90,750,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 5月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月28日	変 更 金 額	1,958,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	92,708,000円
変 更 内 容	第1回軽微変更（材料費、労務費の変更（増））第2回軽微変更（材料費、労務費の変更（増））		
変 更 理 由	第1回軽微変更（材料費、労務費の変更（増））・試掘調査の結果、各既設水道管（割T字管接続箇所）の土被り及び占用位置が当初設計と異なっていたことから、材料費及び労務費を増額する。・北海道ガス㈱との協議の結果、推進工法でガス管を横断する4か所において、ガス管の沈下測定管理を行うことから、材料費及び労務費を増額する。第2回軽微変更（材料費、労務費の変更（増））・仮設の排泥設備を、緊急時、安易に排泥作業ができる消火栓放出口付の常設設備へ変更したことから、資材費・労務費を増額する。（舗装復旧面積の数量の確定による増）（試掘の数量の確定による増）（産廃処理量の数量の確定による増）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。