

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) あずさ5丁目地区下水道工事その2		
工 事 場 所	千歳市 あずさ5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】雨水管 PRP φ300 L=134.00m、(303-2 L=67.00m) (303-1 L=67.00m) 【管渠工】雨水管 PRP φ300 L'=132.32m (303-2 L'=66.16m) (303-1 L'=66.16m) 【マンホール工】1号マンホール：2箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月19日	契 約 金 額	28,600,000円
工 期（着工）	令和 5年 5月19日	工 期（完成）	令和 5年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月28日	変 更 金 額	1,958,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,558,000円
変 更 内 容	(1) 舗装本復旧数量の増 (2) 概数の確定・概数の確定により次の細別について変更する。(3) 週休2日の実施		
変 更 理 由	(1) 舗装本復旧数量の増・9線中通の水道工事と施工範囲が重複する箇所について、継目発生回避を目的に、本工事にて舗装本復旧するため変更を要する。・9線中通の舗装本復旧について、関係する2つの下水道工事（(5)あずさ5丁目地区下水道工事その2、(5)あずさ5丁目地区下水道工事その4）で重複する範囲があり、本工事でも本復旧の方が施工性が良いため変更を要する。(2) 概数の確定・概数の確定により次の細別について変更する。・アス殻、無機汚泥の運搬処分量・区画線工・試験堀費 (3) 週休2日の実施・受注者より週休2日実施の希望があり、達成状況の確認として実施工程表を受理した。現場の閉所実績は妥当と判断できるため、「千歳市週休2日モデル工事実施要領(案)」に従い、「4週8休以上」として経費の補正を要する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。