

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	(5) 春日町水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 春日町4丁目、5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ150、延長：280.79m 管種：HPP、口径：φ100、延長：5.46m、管種：給水管、口径：φ50外、箇所数：9箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ150、基数：4基 材質：ソトシル弁、口径：φ100、基数：3基【消火栓】双口：1基（再設置）【産業廃棄物】アスファルト殻：56t コンクリート殻：0.5t【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：35㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm：186㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t=6cm：42㎡ アスファルト安定処理（再生）、車道 t=5cm：42㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道 t=4cm：42㎡ 細粒度ギャップアスコン（再生）、車道 t=5cm：10㎡ アスファルト安定処理（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契約年月日	令和 5年 6月23日	契約金額	41,547,000円
工期（着工）	令和 5年 6月23日	工期（完成）	令和 5年12月 8日
契約相手方の商号又は名称	株式会社長崎工業		
契約相手方の住所	千歳市 上長都2番地11		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第 1 回目）			
契約変更年月日	令和 5年12月 7日	変更金額	198,000円
変更後工期（完成）	令和 5年12月 8日	変更後の契約金額	41,745,000円
変更内容	・材料費及び労務費を増額する。・労務費を増額する。・試掘費の増。・処分費等の増。		
変更理由	※第1回軽微変更（令和5年9月4日）（材料費、労務費の変更（増））・試掘調査の結果、各既設水道管の土被り、占用位置及び材質が当初設計と異なっていたことから、材料費及び労務費を増額する。（労務費の変更（増））・既設路盤の構成が当初設計と異なっていたことから、労務費を増額する。（試掘の数量の確定による増）・数量の確定による試掘費の増。（産廃処理量の数量の確定による増）・数量の確定による処分費等の増。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。