

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（自由ヶ丘地区）		
工 事 場 所	千歳市自由ヶ丘1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-07東6号道路 道路舗装工延長 L=198.00m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月 4日	契 約 金 額	50,820,000円
工 期（着工）	令和 5年 8月 4日	工 期（完成）	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月21日	変 更 金 額	9,339,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	60,159,000円
変 更 内 容	1. SP-39.88～SP0.00 L=39.88m の道路土工、排水構造物工、舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工、仮設工の増		
変 更 理 由	1. 事業促進を図るため。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月12日	変 更 金 額	-198,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	59,961,000円
変 更 内 容	1 雨水柵調整の減 2 点字ブロック舗装の材料区分の変更 3 標識移設の減 4 施設帯幅員の変更 5 民地摺付け工の減 6 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1 現地精査の結果、雨水柵調整が不要となったため。（契約書第18条） 2 既設点字ブロックが損傷しており、再利用が不可能なため。（契約書第18条） 3 交差点協議の結果、標識の移設が認められなかったため。（契約書第19条） 4 現地精査の結果、当初設計の施設帯幅員が確保できない場所があったため。（契約書第18条） 5 現地精査の結果、民地摺付け工が不要となったため。（契約書第18条） 6 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。