

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 浄化センター電気設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 電気設備工事 一式 曝気ブロワ更新に伴う工事 1式 次亜注入ポンプ更新に伴う工事 1式 初沈汚泥掻寄機更新に伴う工事 1式 初沈スカムコレクタ更新に伴う工事 1式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月19日	契 約 金 額	95,150,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 5年 5月19日	工 期 ( 完 成 )	令和 6年 3月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月 9日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 7年 3月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	95,150,000円
変 更 内 容	工期延長請求書に基づき、工期を364日延長し令和7年3月14日完成とする。		
変 更 理 由	工期延長請求書に基づき、工期を364日延長し令和7年3月14日完成とする。理由は、次のとおり。 ・納入機器3点について、部材の供給不足により納品が当初予定から最大12か月遅延すること。 ・納入機器5点について、前項の機器と密接な関係があるため施工が最大12か月遅延すること。 ・納入機器3点について、関連工事「(5) 浄化センター機械設備更新工事その4」の遅延により施工が最大12か月遅延すること。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。