

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 浄化センター機械設備更新工事その6		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 機械設備工事 一式 (消毒施設) 次亜塩注入ポンプ 2台		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月13日	契 約 金 額	12,045,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 7月13日	工 期 (完 成)	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社 I H I 回転機械エンジニアリング 北海道事業所		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 北3条西1丁目1番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月 9日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 3月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,045,000円
変 更 内 容	工期延長請求書に基づき、工期を350日延長し令和7年3月14日を完成とする。		
変 更 理 由	工期延長請求書に基づき、工期を350日延長し令和7年3月14日を完成とする。理由は、納入機器2点について、関連工事「(5) 浄化センター電気設備更新工事」の遅延により施工が最大12か月遅延するため。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。