

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（しゅくぶ公園外4）		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘2丁目、信濃1丁目、富丘1丁目、桜木2丁目、北陽3丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・しゅくぶ公園：木柵撤去、埋戻し9m<sup>3</sup>、路体盛土17m<sup>3</sup>、掘削42m<sup>3</sup></li> <li>・信濃草笛公園：地拵え、種子散布258m<sup>2</sup></li> <li>・富丘ワンプク公園：As舗装新設15m<sup>2</sup>、車止め設置1基</li> <li>・勇舞さわやか公園：既設ロープ柵撤去16.5m、擬木ロープ柵設置15m</li> <li>・長都5号公園：スイング遊具設置2基</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月 3日	契 約 金 額	5,280,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年10月 3日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳総合メンテサービス有限会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番180		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月 9日	変 更 金 額	-88,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,192,000円
変 更 内 容	廃棄物処理及び除排雪の概数確定による減、すき取り土処分に伴う工期延長。		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概数としている、廃棄物処理（しゅくぶ公園のすき取り土除く）及び除排雪の数量を確定するため。</li> <li>・年末年始に伴い産廃処分先との調整に時間を要したため、工期内に産廃処理が出来なくなったことから、令和6年1月24日まで工期延長する。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月22日	変 更 金 額	-143,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,049,000円
変 更 内 容	すき取り土処分の概数確定による減		
変 更 理 由	概数としている、しゅくぶ公園のすき取り土処分の数量を確定するため。		

※金額はすべて「税込み」です。