

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳駅東口広場整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市末広6丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	千歳駅東口広場整備工事その2 道路土工 一式 舗装工 1,030m <sup>2</sup> 縁石工 一式 防護柵工 一式 道路附属施設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年12月28日	契 約 金 額	26,400,000円
工 期（着工）	令和 5年12月28日	工 期（完成）	令和 6年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月14日	変 更 金 額	154,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,554,000円
変 更 内 容	1 道路附属物工の追加 2 照明工の追加 3 工期の延長		
変 更 理 由	1 及び 2 設計図書を精査したところ必要な工種であるが費用の計上がされていなかったため。（契約書第18条） 3 能登半島地震の影響により、シェルターの納期予定が3月中旬頃となることから工期を変更する必要が生じたため。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月27日	変 更 金 額	429,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,983,000円
変 更 内 容	1 照明柱基礎撤去に伴う舗装復旧に係る費用と数量の増 2 照明柱基礎撤去に伴う設備復旧に係る費用の増 3 点字ブロック設置に係る数量の変更 4 防護柵設置に係る数量の変更 5 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、必要となったため。（契約書第18条） 2 破損により材料の既設再利用が不可能であったため。（契約書第18条） 3 現地調査の結果、バリアフリーに適した点字ブロックの設置に変更するため。（契約書第18条） 4 現地調査の結果、防護柵設置の数量を変更するため。（契約書第18条） 5 概数としていた建設副産物の数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。