

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 浄化センター建築電気設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター建築電気設備工事 一式 電灯設備 一式 自動火災報知設備 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月20日	契 約 金 額	13,450,800円
工 期 (着 工)	令和 5年10月20日	工 期 (完 成)	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社イーシーアイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月25日	変 更 金 額	1,333,200円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	14,784,000円
変 更 内 容	(1) 感知器の位置変更 (2) 感知器用ケーブルの新規敷設 (3) 感知器、誘導灯、階段灯の更新 個数修正 (4) 産廃処分数量の確定による概数確定		
変 更 理 由	(1) 感知器の位置変更 管理本管3階電気室(図面では薬注室)の感知器1個について、既設の取り外しが不可能であることから、別位置へ設置することとし、これにより必要となる配線材料を計上する。(2) 感知器用ケーブルの新規敷設 管理本管4階階段室に設置されている感知器の既設ケーブルの撤去及び同位置への更新ができないことから、別位置へ敷設することとし、これにより必要となる配線材料を計上する。(3) 感知器、誘導灯、階段灯の更新個数修正 管理本管全体にわたって、感知器、誘導灯及び階段灯が設計図面と現地で異なっていることから、現地に合わせて個数を修正する。(4) 産廃処分数量の確定による概数確定 産業廃棄物処分量の確定に伴い、概数確定による設計変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。