

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	泉川橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09泉沢東大通 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 橋梁付属物工 一式 橋梁補修工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 1月16日	契 約 金 額	62,579,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 1月16日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月25日	変 更 金 額	-1,056,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 7月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,523,000円
変 更 内 容	1 工期の延長		
変 更 理 由	1 受注生産品に関して想定よりも納期に時間を要することが判明したことから、年度内に工事が完了しないため工期を延長する（契約書第19条）。なお、工期延長に伴い、現場管理費率と冬期屋外工事の歩掛補正について変更減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 5月15日	変 更 金 額	3,619,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 8月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	65,142,000円
変 更 内 容	1 路面切削工・橋面防水工・橋梁付属物工・舗装工（設計書02）・縁石工（設計書02）・道路土工（設計書02）・運搬処理工（設計書02）の変更 2. 道路融雪設備工（設計書02）・仮設工（設計書02）の追加 3. 橋梁補修工・橋梁足場等設置工・仮設工の変更		
変 更 理 由	1. 図面と現地の総幅員に相違があったため（契約書第18条） 2. 橋面防水施工時に既設ロードヒーティングが支障となることが判明し、既設ロードヒーティングを撤去し、新設ロードヒーティングを施工する必要が生じたため（契約書第18条） 3. 当初設計以外に劣化進行箇所があったため（契約書第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。