

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（錦町地区）		
工 事 場 所	千歳市錦町1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	車道改良舗装 L=60.35m W=6.00m 道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月 5日	契 約 金 額	13,750,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月 5日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社三陵技建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目9番18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月 8日	変 更 金 額	3,223,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,973,000円
変 更 内 容	1. 残土受入れ地における整地の増 2. 排水構造物工の増 3. 横断コンクリート管撤去に伴う各数量の変更 4. 起点部及び終点部における舗装面積の変更 5. 埋設ケーブル管防護に伴う凍上抑制層厚さの変更 6. 産業廃棄物等に係る概数の確定 7. 残土受入れ地での整地に係る概数の確定 8. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、残土受入れ地の現地盤が荒れており、土砂搬入前の整地作業が必要となったため（契約書第19条） 2. 現地精査及び水道局との協議の結果、起点部L側の道路排水施設（雨水枿）が民有地に入っていることが判明し、道路敷地内に移設する必要が生じたため（契約書第19条） 3. 現地を掘削した結果、所有者不明の埋設管があることが判明し、撤去する必要が生じたため（契約書第18条） 4. （起点部）現地精査の結果、起点部交差点において、現道と適正に摺り付けるため舗装打換え面積を変更する必要が生じたため（契約書第18条） （終点部）現地掘削の結果、本工事区間に埋設されている一般国道36号の雨水排水管が破損していることが判明し、北海道開発局において雨水排水管を補修する際に、本工事区間の一部が掘削範囲となることとなり、北海道開発局と協議した結果、本工事区間の一部(L=3.00m)の舗装復旧を北海道開発局が実施することとなったため（契約書第19条） 5. 北海道開発局との協議の結果、北海道開発局情報ボックスから敷設されている埋設ケーブルを防護する必要が生じたため 6. 産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため 7. 残土受入れ地での整地に係る土量が確定したため 8. 週休2日（4週8休）の達成		

※金額はすべて「税込み」です。