

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	美々南通整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市美々		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	美々西通 道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月24日	契 約 金 額	68,750,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月 3日	変 更 金 額	9,086,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	77,836,000円
変 更 内 容	1. 表層の追加 2. 歩車道境界ブロックの増 3. プレキャスト集水柵の単価修正（撤去・再据付→据付）		
変 更 理 由	1. 令和6年度街路事業（地域産業基盤整備推進交付金）の入札が全て完了し、当該事業に係る不確定要素が解消されたことから、表層の追加を設計変更により行いたい。（契約書第19条） 2. 概数等の確定 3. 設計書に誤謬があったため。（規約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月29日	変 更 金 額	4,400,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	82,236,000円
変 更 内 容	1. 安定処理工の単価変更 2. 掘削工の増、法面整形工、土質試験費の減、快適トイレ、マンホール工、路床盛土工の減		
変 更 理 由	1. CBR試験より安定処理に必要な添加材及び添加量が確定したため(契約書第19条) 2. 概数等の確定		

※金額はすべて「税込み」です。