

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	美々西通整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市美々		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	美々西通・美々第1道路 道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月26日	契 約 金 額	51,095,000円
工 期（着工）	令和 6年 7月26日	工 期（完成）	令和 7年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月20日	変 更 金 額	11,990,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	63,085,000円
変 更 内 容	1. 掘削の減、土砂等運搬の減、路床盛土の減 2. 法面整形(切土部)の増、法面整形(盛土部)の減 3. 腐植酸種子散布の減、有機材種子散布の減、張芝の増 4. 基面整生、プレキャストU型側溝(再利用撤去)の減、プレキャストU型側溝(新設)の増、プレキャストU型側溝(撤去)の増、構造物とりこわしの増 5. 床掘りの増、埋戻しの増、土砂等運搬の増、浸透側溝の増 6. 置換工の単価修正 7. ガードケーブル撤去の増、快適トイレの減、路面工内法面整形、殻運搬(無筋コンクリート)の増、殻処分(鉄筋コンクリート)の追加、殻処分(無筋コンクリート)の増、殻処分(鉄筋コンクリート)の追加、立木・伐開物・抜根物運搬費の追加、立木・伐開物・抜根物処分費の追加、交通誘導員、売払い費の追加、現場発生品運搬の追加 8. 掘削の減、土砂等運搬の減 9. 安定処理工添加量の増 10. 表層の増、不陸補正の増 11. 視線誘導標の追加		
変 更 理 由	1. 概数等の一部確定(起工測量結果より) 2. 概数等の確定(起工測量結果より) 3. 概数等の確定(土質試験結果より生芝のみ適用となったため) 4. 概数等の確定(再利用予定であったが、再利用不可のため) 5. 施行箇所が競合していた北海道企業局発注工事である工業用水管布設工事が、今年度末までに布設完了する見込みであったが、予定より早まり布設完了との報告を受け浸透側溝の施工が可能となったため 6. 設計書に誤謬があったため 7. 概数等の確定 8. 概数等の確定(起工測量結果により) 9. 概数等の確定(土質試験結果から、当初設計より添加材を多く入れる必要があるため) 10. 概数等の確定(すりつけ延長確定のため) 11. 新設道路であり、視線誘導により安全かつ円滑な道路の交通を確保するため(契約書第19条)		

※金額はすべて「税込み」です。

第6号様式（7条関係）

契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	令和6年12月23日	変更金額	22,000円
変更後工期（完成）	令和7年1月20日	変更後の契約金額	63,107,000円
変更内容	1. マンホール調整の追加 2. 舗装版破碎の増 3. 土工量・産業廃棄物処分量の確定		
変更理由	1 現地精査の結果、マンホール高さ調整が必要となったため。 2 概数としていた数量が確定したため。 3 概数としていた数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。