

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東丘泉郷線防雪柵設置工事		
工 事 場 所	千歳市幌加		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	道路土工 1式 法面工 1式 落石雪害防止工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月 5日	契 約 金 額	41,030,000円
工 期（着工）	令和 6年 6月 5日	工 期（完成）	令和 6年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月 3日	変 更 金 額	2,706,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	43,736,000円
変 更 内 容	1. 防雪柵本体の規格変更 2. 防雪柵本体の施工延長の減 3. 工事一時中止に係る工期延長		
変 更 理 由	1. 防雪柵の規格について、設計書と図面に不一致があり、設計書に錯誤があったことから、規格を変更する。 2. 上記変更に伴い工事費が増になることから、施工範囲を精査した結果、防雪柵本体の施工延長を変更減とする。 3. 令和6年7月16日から本工事を一時中止していたが、鋼管杭の納品に目途がたったことから、受注者との協議を基に工事を再開し、工期を令和7年1月31日まで延長する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月 9日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	43,736,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	当初概数であった数量について確定するため。（契約書第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。