

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（長都駅前地区）		
工 事 場 所	千歳市長都駅前3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-30東2号道路 道路改良工事 L=232.32m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 8月 5日	契 約 金 額	55,990,000円
工 期（着工）	令和 6年 8月 5日	工 期（完成）	令和 7年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月14日	変 更 金 額	5,478,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,468,000円
変 更 内 容	1 マンホール調整の増 2 雨水枡材料区分の変更 3 交差点接続部に係る縁石材料区分及び数量の変更 4 終点部形状変更に伴う各数量の変更 5 長都駅前広場部分改修部における舗装面積及び私有地摺付けの変更 6 道路管理者協議による視線誘導標の追加 7 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定 8 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1 現地精査及び水道局協議の結果、マンホール調整に係る各数量を変更する（契約書第18条） 2 現地精査の結果、既設雨水枡の再利用が可能であったため（契約書第18条） 3 現地精査の結果、既設縁石の種類が設計時に想定していたものと異なり、かつ一部再利用可能なため、II型縁石を減、I型縁石を増とし、一部の材料区分を新剤から再利用へ変更する（契約書第18条） 4 現地精査の結果、終点部交差点及び長都駅前広場の形状が設計時に想定していたものと異なっていたため（契約書第18条） 5 水道局協議の結果、本工事に先行して雨水本管を敷設した箇所の舗装本復旧を本工事で実施することにしたため。また、現地精査の結果、私有地摺付け範囲が変更となったため（契約書第18, 19条） 6 道路管理者との協議の結果、本道路の折れ点に小型視線誘導標を設置することとしたため（契約書第19条） 7 産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため 8 週休2日（4週8休）が達成できたため		

※金額はすべて「税込み」です。