

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 契 約 の 内 容                           |                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 工 事 名                               | 計量施設整備工事（建築）                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 工 事 場 所                             | 千歳市環境センター                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 工 事 種 別                             | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 工 事 概 要                             | ・ 破砕処理施設 鉄骨造（一部SRC造） 地上 3 階地下 1 階 改修 1 棟<br>延べ面積 4,228.21㎡（国有財産法及び建築基準法による）<br>地下 1 階 367.15㎡ 改修部分 5,118㎡<br>地上 1 階 2,417.59㎡<br>2 階 995.95㎡<br>3 階 457.52㎡<br>・ 電気設備 改修 一式<br>・ 機械設備 改修 一式                                   |             |                 |
| 入札・契約の方法                            | 事後審査型一般競争入札                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 契 約 年 月 日                           | 令和 6 年 9 月 6 日                                                                                                                                                                                                                | 契 約 金 額     | 43,285,000 円    |
| 工 期 （ 着 工 ）                         | 令和 6 年 9 月 6 日                                                                                                                                                                                                                | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 7 年 1 月 31 日 |
| 契 約 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称          | 株式会社マルケン寿ハウス                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 契約相手方の住所                            | 千歳市 寿 2 丁目 1 番 1 号                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由<br>（随意契約を行った場合） |                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）           |                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 12 月 27 日                                                                                                                                                                                                              | 変 更 金 額     | 847,000 円       |
| 変更後工期（完成）                           | 令和 7 年 2 月 28 日                                                                                                                                                                                                               | 変更後の契約金額    | 44,132,000 円    |
| 変<br>更<br>内<br>容                    | 交通誘導員等の減及び耐火目地材の増、案内標識（6か所）等の増                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 変<br>更<br>理<br>由                    | ・ 既存計量所の解体に係る車両通行規制について、片側交互通行から通行止め規制に変更したことによる、交通誘導員の減。<br>・ 新計量所窓口の設置にあたり、耐火目地材を追加したため。<br>・ 既設案内標識の支柱地際部の腐食や基礎の破損を発見したことから、案内標識を新設する。<br>・ 計量所窓口設置に係る鉄骨工事において、当初予定していた 1 次下請け業者が工事需要等により選定できなくなり、業者選定に時間を要したため、履行期間を延伸する。 |             |                 |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）           |                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 28 日                                                                                                                                                                                                               | 変 更 金 額     | 1,199,000 円     |
| 変更後工期（完成）                           | 令和 7 年 3 月 31 日                                                                                                                                                                                                               | 変更後の契約金額    | 45,331,000 円    |
| 変<br>更<br>内<br>容                    | 案内標識、浸透柵等の増                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 変<br>更<br>理<br>由                    | ・ 新計量所（破砕処理場内）運用開始に伴い、搬入経路の案内標識を増設するため。・ 道路排水勾配が取れない箇所に、浸透柵を新設するため。・ 案内標識及び浸透柵新設について、受注生産により製作期間を要するため、工期を延伸する。                                                                                                               |             |                 |

※金額はすべて「税込み」です。