

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名		計量施設整備工事（建築）	
工 事 場 所		千歳市環境センター	
工 事 種 別		建築一式工事	
工 事 概 要		・ 破砕処理施設 鉄骨造（一部SRC造） 地上 3 階地下 1 階 改修 1 棟 延べ面積 4,228.21㎡（国有財産法及び建築基準法による） 地下 1 階 367.15㎡ 改修部分 5,118㎡ 地上 1 階 2,417.59㎡ 2 階 995.95㎡ 3 階 457.52㎡ ・ 電気設備 改修 一式 ・ 機械設備 改修 一式	
入札・契約の方法		事後審査型一般競争入札	
契 約 年 月 日		令和 6 年 9 月 6 日	契 約 金 額 43,285,000 円
工 期 （ 着 工 ）		令和 6 年 9 月 6 日	工 期 （ 完 成 ） 令和 7 年 1 月 31 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称		株式会社マルケン寿ハウス	
契約相手方の住所		千歳市 寿 2 丁目 1 番 1 号	
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		令和 6 年 12 月 27 日	変 更 金 額 847,000 円
変更後工期（完成）		令和 7 年 2 月 28 日	変更後の契約金額 44,132,000 円
変 更 内 容	交通誘導員等の減及び耐火目地材の増、案内標識（6か所）等の増		
変 更 理 由	・ 既存計量所の解体に係る車両通行規制について、片側交互通行から通行止め規制に変更したことによる、交通誘導員の減。 ・ 新計量所窓口の設置にあたり、耐火目地材を追加したため。 ・ 既設案内標識の支柱地際部の腐食や基礎の破損を発見したことから、案内標識を新設する。 ・ 計量所窓口設置に係る鉄骨工事において、当初予定していた 1 次下請け業者が工事需要等により選定できなくなり、業者選定に時間を要したため、履行期間を延伸する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		令和 7 年 2 月 28 日	変 更 金 額 1,199,000 円
変更後工期（完成）		令和 7 年 3 月 31 日	変更後の契約金額 45,331,000 円
変 更 内 容	案内標識、浸透枮等の増		
変 更 理 由	・ 新計量所（破砕処理場内）運用開始に伴い、搬入経路の案内標識を増設するため。・ 道路排水勾配が取れない箇所に、浸透枮を新設するため。・ 案内標識及び浸透枮新設について、受注生産により製作期間を要するため、工期を延伸する。		

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 変 更 の 内 容 （ 第 3 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月27日	変 更 金 額	3,960,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 3月31日	変更後の契約金額	45,727,000円
変 更 内 容	1．概数の確定（クラック処理、クラック防止シート、交通管理工、産業廃棄物数量）		
変 更 理 由	1．概数としていたクラック処理、クラック防止シート、交通管理工、産業廃棄物数量を確定する。		

※金額はすべて「税込み」です。