

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（日の出地区）		
工 事 場 所	千歳市日の出4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-22南10号道路道路舗装施工延長L=91.86m 車道W=6.00m 歩道W=1.00m道路土工一式舗装工 一式排水構造物工 一式縁石工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月 2日	契 約 金 額	23,980,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 7月 2日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年10月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 根志越85番地1		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年10月16日	変 更 金 額	-341,000円
変更後工期（完成）	令和 7年10月20日	変更後の契約金額	23,639,000円
変 更 内 容	1. 車道舗装材料の変更 2. 区画線工の追加 3. 雨水桝の施工数量、移設区分の変更 4. 舗装打換え範囲の変更 5. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 設計書精査の結果、車道舗装材料を変更する。（契約書第18条） 2. 公安委員会との協議により、縁石より1m位置の車道両側に外側線の設置と、東大通との交差点にドット線があることが判明したため、区画線工を追加。（契約書第18条、第19条） 3. 当初新設予定の箇所付近にあった既設の雨水桝を新設予定箇所に移設し、別箇所の新設予定箇所付近に過年度施工による雨水桝が設置されていたため、新設・移設数を減とし、また現地精査の結果、雨水桝の縦断施設の必要がないため横断移設とする。（契約書第18条） 4. 起工測量の結果、既設雨水桝への路面排水を誘導するため舗装打換		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。