

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 根志越水道管移設工事		
工 事 場 所	千歳市 根志越		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：H P P (補助)、口径：φ100、延長：125.35m 【仕切弁等】材質：ツトシル弁、口径：φ100、基数：5基		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月31日	契 約 金 額	29,667,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 7月31日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年12月 1日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契約相手方の住所	千歳市 上長都2番地11		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年11月28日	変 更 金 額	440,000円
変更後工期（完成）	令和 7年12月 1日	変更後の契約金額	30,107,000円
変 更 内 容	①管種及び埋設位置・土被り確認のための試掘費用の増（増額80,000円）②管割及び配管ルート等の変更に伴う労務費・資材費の増減（減額30,000円）③既設管位置変更に伴う労務費の増（増額330,000円）④概数確定に伴う処分費の増（増額20,000円）		
変 更 理 由	①管種及び埋設位置・土被り確認のための試掘費用の増（増額80,000円）・排水部伏せ越し区間の埋設状況確認及び既設管の適用規格調査のため試掘することとしこれに係る労務費を増としたい。②管割及び配管ルート等の変更に伴う労務費・資材費の増減（減額30,000円）・事前照査の結果、2次移設ラインの接続箇所が2次移設時に接続困難になることから、これに係る管割及び配管ルートの変更に係る資材費及び労務費を増としたい。・起点において、試掘の結果、既設管が想定位置より2.80m河川寄りに敷設されていたことから管割及び配管ルートの変更に係る資材費及び労務費を増としたい。・終点において、試掘の結果、既設管が想定位置より15.99m道路寄りに敷設されていたことから管割及び配管ルートの変更に係る資材費及び労務費を増としたい。③既設管位置変更に伴う労務費の増（増額330,000円）④概数確定に伴う処分費の増		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。