

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 青葉5丁目地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉、真々地		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 ・汚水管φ 900 (路線番号 35) L=123.75m ・汚水管φ 900 (路線番号 90) L=109.53m ΣL=233.28m 【管きょ内面被覆工 (製管工法)】 ・汚水管φ 900 (路線番号 35) L=122.25m ・汚水管φ 900 (路線番号 90) L=107.73m ΣL=229.98m 【その他】 ・換気工一式 ・水替工、仮設配管一式 ・土工、路面復旧工一式 ・管きょ洗浄清掃工一式 ・マンホール防食蓋交換 3箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月 9日	契 約 金 額	161,700,000円
工 期 (着 工)	令和 7年 6月 9日	工 期 (完 成)	令和 7年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・中和特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年11月28日	変 更 金 額	5,808,000円
変更後工期 (完成)	令和 7年12月10日	変更後の契約金額	167,508,000円
変 更 内 容	(1) マンホール工における部材寸法及び蓋仕様の変更 (増) (2) 水替工 (真々地) における作業時排水から常時排水への変更、及び仮設配管資材の変更 (増) (3) 舗装路盤構成の変更 (増) (4) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) マンホール工における部材寸法及び蓋仕様の変更 (増) 既設人孔調査の結果、新設マンホールゲートの維持管理、及び路面の平坦性を確保するため、マンホール工の構造変更を要する。(2) 水替工 (真々地) における作業時排水から常時排水への変更、及び仮設配管資材の変更 (増) 水替工 (真々地) の河川占用協議の結果、河川への汚水流出防止対策として、配管資材の変更を要する。(3) 舗装路盤構成の変更 (増) 真々地工区の舗装路盤構成が当初設計と異なることから、千歳市道路掘削及び路面復旧工事要綱に基づき、現況復旧を要する。(4) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・裏込め注入材・殻運搬、処分 (アスファルト殻) ・殻運搬、処分 (コクリート殻) ・濁水処分 (無機汚泥) ・汚泥処分 (有機汚泥) ・区画線・塩ビ運搬処分		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。