

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) あずさ水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 あずさ2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	別紙		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 7月 1日	契 約 金 額	43,890,000円
工 期 (着 工)	令和 7年 7月 1日	工 期 (完 成)	令和 7年12月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契約相手方の住所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月18日	変 更 金 額	15,972,000円
変更後工期 (完成)	令和 7年12月19日	変更後の契約金額	59,862,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う、資材費・労務費の増 (8,300,000円の増) ②土留工の追加 (6,100,000円の増) ③概数の確定 (1,520,000円の増)		
変 更 理 由	①布設経路の変更に伴う、資材費・労務費の増 (8,300,000円の増) 試掘を実施したところ、既設管の位置が当初設計と相違していたことから、新設管布設延長を増とするとともに、管割を変更するほか、給水管を新設管に接続する際の継足延長を増とする。また、終点部の管割変更に伴い、既設DKPφ150への切替工を簡易止水装置を使用して切替えるよう変更する。②土留工の追加 (6,100,000円の増) 管路掘削中に、掘削断面が崩れてきたため、土留工を追加する。③概数の確定 (1,520,000円の増) 概数としていた産業廃棄物処分量、舗装工を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期 (完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

布 設 延 長	管 種	口 径	延 長	管 種	口 径	箇所数
	DGXP(補助)	φ 250	311.55 m	給水管	φ 30	14
	HPP(補助)	φ 75	0.82 m			
	HPP(補助)	φ 50	2.58 m			
仕 切 弁 等	材 質	口 径	基 数	材 質	口 径	基 数
	ソフトシル弁	φ 250	3 基			
	ソフトシル弁	φ 100	1 基			
産 業 廃 棄 物	アスファルト殻 41.9 t					
舗 装	車道	t = 3 cm	29 m ²	密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生)		
仮 復 旧 工	歩道	t = 2 cm	176.95 m ²	細粒度アスコン(再生)		
舗 装 復 旧 工	車道	t = 3 cm	61.5 m ²	細粒度キヤップアスコン(再生)		
	車道	t = 4 cm	40.5 m ²	粗粒度アスコン(再生)		
	車道	t = 5 cm	40.5 m ²	アスファルト安定処理(再生)		
	歩道	t = 3 cm	297.98 m ²	細粒度アスコン(再生)		