

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 根志越地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 根志越		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 HP φ250 L= 15.20m PRP φ250 L=304.65m 【管渠工】 HP φ250 L' = 14.34m PRP φ250 L' =301.21m 【立坑工】 発進立坑 1箇所 【弁室築造工】 マンホール 5箇所 【その他】 ・土工、舗装復旧工、交通管理工、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 8月 6日	契 約 金 額	61,820,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 8月 6日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月17日	変 更 金 額	-649,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,171,000円
変 更 内 容	(1) 試掘工の変更増 (+121,000円) (2) 小口径土圧推進工の変更増 (+418,000円) (3) マンホール工の変更減 (-60,000円) (4) 推進工の発進立坑位置の変更に伴う変更増減 (管きょ工 (開削)、管きょ工 (小口径推進)、付帯工、仮設工) (-1,568,000円) (5) 付帯工の変更増減 (+143,000円) (6) 概数の確定に伴う変更 (+297,000円) (7) 週休2日の実施に伴う変更		
変 更 理 由	(1) 試掘工の変更増 (+121,000円) ・推進工及び開削工の事前確認として、試掘調査 (3箇所) を追加する。(2) 小口径土圧推進工の変更増 (+418,000円) ・設計図書の照査の結果、小口径土圧推進工の推進用鉄筋コンクリート管について、道内で製造していないため、道外からの運搬費を追加し、変更する。(3) マンホール工の変更減 (-60,000円) ・設計図書の照査の結果、マンホール工の組立1号マンホール雨水No.5 (本工事の最上流部MH) について、インポートコンクリートを施工すると、次年度の施工時にインポートコンクリートを取り壊す作業が生じるため本工事では施工不要となったことから変更する。・起工測量の結果、マンホール部材の変更が生じたため、変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。