

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	南22号道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	南22号道路 延長 L=480.00m 車道 W=6.00m 舗装工 一式 路上再生工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月17日	契 約 金 額	45,210,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 9月17日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契約相手方の住所	千歳市 本町1丁目14番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月29日	変 更 金 額	1,452,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 1月30日	変更後の契約金額	46,662,000円
変 更 内 容	1. 縁石撤去工の追加 2. 舗装面積変更に係る数量変更 3. 交通誘導員の数量変更 4. 産業廃棄物等運搬・処分数量等の確定 5. 掘削工、下層路盤の追加 6. 道路付属物工の追加 7. 産業廃棄物運搬・処分数量等の確定		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、縁石撤去工を追加する。（契約書第18条） 2. 現地精査の結果、舗装面積数量を変更する。（契約書第18条） 3. 現地精査の結果、交通誘導員の配置に見直しが生じたため数量を変更する。（契約書第18条） 4. 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため変更する。 5. 設計書精査の結果、掘削工、下層路盤工を追加する。（契約書第18条） 6. 現地精査の結果、視線誘導標を設置する。（契約書第18条） 7. 概数としていた産業廃棄物の運搬・処分数量等が確定したため変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。