第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	グリーンベルト地下連絡通路解体工事		
工　事　場　所	千歳市幸町4丁目		
工　事　種　別	建築一式工事		
工　事　概　要	○建築工事 ・とりこわし工　１式　　・躯体工　　１式 ・仮設工　　１式 ○土木工事 ・掘削工　　１式　　・舗装工　　１式 ・構造物撤去工　１式　　・仮設工　　１式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 6年 4月24日	契　約　金　額	28,160,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 4月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月18日
契約相手方の商号又は名称	千歳建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市　流通１丁目３番地１号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　１　回　目　）			
契約変更年月日	令和 6年10月17日	変　更　金　額	3,201,000円
変更後工期（完成）	令和 6年10月18日	変更後の契約金額	31,361,000円
変更内容	1. 路面覆工の減、掘削及び埋戻し数量の増 2. 埋戻し材料の変更 3. 舗装工及び縁石工の増 4. 電力設備工事負担金の減 5. 敷鉄板の増 6. 廃棄物等処理数量の確定による減 7. 交通誘導員の人数確定による減 8. 週休２日モデル工事に係る４週８休以上達成による増		
変更理由	1. 現地試掘の結果、掘削部が狭隘であり、路面覆工の受桁や土留めが掘削および解体の支障となるため。 2. 掘削部において湧水を確認したため。 3. 掘削部の湧水の影響により歩道下部の土砂が掘削部へ流出したため。 4. 現地埋設物調査の結果、既設ケーブルの位置で工事の支障とならないことを確認したため。 5. 矢板建込みについて、車道に機械を設置することとなり、機械足場の養生を行うため。 6. 概数としていた廃棄物等処理数量について、工事の進捗に伴い、数量が確定したため。 7. 概数としていた交通誘導員の人数について、工事の進捗に伴い、数量が確定したため。 8. 週休２日モデル工事において、４週８休以上を達成したことから、経費の補正を行うため。		

※金額はすべて「税込み」です。

IP54JYKY